



Comune di Rho

Class. 6.10.0  
Fasc.  
PEC

Assessorato

Lavori Pubblici Edifici, Protezione Civile, Innovazione e  
Smart City, Illuminazione Pubblica

**Emiliana Brognoli**

Assessore

Al Consigliere Stefano Giussani

Al Consigliere Christian Colombo

Alla Segreteria Generale

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Rho, 12 Gennaio 2026

Oggetto: Riscontro all'interrogazione del 30/09/2025 - Ritardi consegna lavori scuola primaria G. 'Rodari' di Mazzo

In riferimento all'interrogazione presentata in data 30 settembre 2025, si fornisce il seguente riscontro complessivo e aggiornato.

I lavori presso la scuola primaria "G. Rodari" di Mazzo e gli spazi della biblioteca Angela Piras hanno riguardato il rifacimento della distribuzione dell'impianto di riscaldamento e la sostituzione quasi integrale dei corpi scaldanti. Durante l'esecuzione dei lavori sono tuttavia emerse problematiche tecniche legate agli attraversamenti dei solai, dovute all'assenza di elaborati tecnici esaustivi relativi agli aspetti impiantistici dell'epoca di costruzione del plesso. Tali criticità hanno comportato un prolungamento delle tempistiche inizialmente previste. Anche i tempi di fornitura dei corpi scaldanti si sono rivelati superiori al previsto.

L'Amministrazione comunale ha comunque seguito costantemente l'andamento del cantiere tramite l'ufficio tecnico, effettuando sopralluoghi e mantenendo il coordinamento con l'impresa esecutrice. Grazie anche alla disponibilità della Direzione Didattica, è stato possibile garantire l'attivazione dell'impianto di riscaldamento all'avvio della stagione termica ordinaria, seppur con alcune difficoltà.

L'avviamento di un impianto di questo tipo prevede fisiologicamente un periodo di taratura; pertanto, nonostante si siano verificati anche recentemente episodi di malfunzionamento, l'Amministrazione si è sempre attivata tempestivamente per la risoluzione delle criticità. In occasione degli ultimi eventi segnalati, sono stati coinvolti sia il gestore della rete sia l'installatore dell'impianto, con verifiche tecniche ripetute e

**COMUNE DI RHO****Assessorato**

Lavori Pubblici Edifici, Protezione Civile,  
Innovazione e Smart City, Illuminazione  
Pubblica

interventi mirati, inclusa la temporanea gestione manuale del sistema, al fine di garantire la continuità del servizio.

Considerate le problematiche emerse in fase di esecuzione dei lavori, si è reso necessario dare priorità alle aule rispetto al completamento degli spazi della biblioteca, così da assicurare il regolare avvio delle attività scolastiche. Attualmente l'impianto di riscaldamento risulta funzionante; eventuali ulteriori regolazioni o interventi di affinamento vengono gestiti dall'ufficio tecnico in coordinamento con l'installatore.

Al termine delle lavorazioni impiantistiche e di cantiere, l'Amministrazione ha previsto interventi di ripristino degli ambienti interessati, inclusa l'eventuale imbiancatura delle superfici che abbiano subito deterioramenti nel corso dei lavori, con l'obiettivo di restituire spazi pienamente fruibili e decorosi.

L'Amministrazione comunale continuerà a monitorare con attenzione la situazione, mantenendo il confronto con la dirigenza scolastica e con i soggetti che utilizzano gli spazi della biblioteca, al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti e la piena fruibilità degli ambienti scolastici e culturali.

Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, si porgono cordiali saluti.

L'Assessore Lavori Pubblici Edifici

Emiliana Brognoli