

Ai Consiglieri Comunali

Sigg.ri

- Christian Colombo
- Andrea Recalcati
- Claudio Scarlino
- Stefano Giussani
- Uberto Re
- Daniele Paggiaro
- Gaspare Rizzo
- Davide Nasuelli
- Dario Re

*Loro recapiti Pec*

Class. 2 - 3

fasc. 2

Rho, 19 dicembre 2025

**Oggetto: interrogazione prot. n. 82575 dell'11/12/2025 - cantiere mercatino via Garibaldi.**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, i Consiglieri comunali sottoscrittori chiedono, rispetto al cartello di cantiere esposto, che riporta come data fine lavori il 17 settembre 2025:

- le ragioni dei ritardi;
- il nuovo cronoprogramma dell'opera;
- la data di scadenza stimata
- un aggiornamento sull'andamento del cantiere.

A tal proposito si comunica che i lavori di cui all'oggetto sono stati ultimati il 26/11/2025.

Il ritardo rispetto alla scadenza della fine lavori del 17/09/2025 è stato causato dall'affidamento di lavori opzionali per il ripristino degli intonaci di facciata, ai giorni di pioggia, alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali dovuti alla contemporaneità di numerosi lavori finanziati con fondi PNRR, all'ordinanza regionale del 01/07/2025 che vietava dal 2/07 al 15/09 il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito workclimate.it fosse segnalato un livello di rischio "ALTO" oltre ai tempi di approvazione della perizia di variante che prevedeva la predisposizione di forometrie per l'impianto di condizionamento, la manutenzione delle opere metalliche e il rivestimento del cornicione in lamiera di alluminio preverniciato.

Per le restanti domande esposte, essendo già conclusi i lavori oggetto dell'interrogazione, prima della data di protocollazione della stessa, non ci sono nuovi cronoprogrammi da trasmettere, né una nuova data di scadenza stimata per fine lavori, così come nessun aggiornamento sull'andamento di quel cantiere.

Con i migliori saluti,

Assessore

**Maria Rita Vergani**