

Dettagli in risposta al quesito n. 14 - Informazioni integrative agli assessment relativamente ad interventi eseguiti successivamente al 2018 dal Comune di Rho

Codice Edificio	Nome edificio	Indirizzo	data	interventi sugli impianti termici e/o su componenti edilizie
COD. 05	Materna Togliatti	via Togliatti 4	in corso	rimozione pavimenti in vinilico contenenti amianto; <u>non sono previsti lavori di sostituzioni o modifiche sui terminali scaldanti</u>
COD. 07	Materna Deledda	via Deledda 8	in corso	lavori per bonifica amianto nei pavimenti e nei pannelli di tamponamento sottofinestra; sostituzione finestre; rifacimento centrale termica (nuove tubazioni, nuove pompe, nuovi collettori, nuovi sistemi di regolazione dei circuiti della materna-nido); realizzazione sistema di riscaldamento a pavimento in sostituzione dei precedenti radiatori
COD. 09	Primaria Castellazzo	via Castellazzo 1	in previsione lugl -ago 2021	sostituzione convettori con radiatori tubolari in acciaio dotati di valvole termostatiche
COD. 13	Primaria Sartirana	via Sartirana 3	2020/2021	rimozione pavimenti in vinilico contenenti amianto; sostituzione serramenti che affacciano sui cavedi; sostituite pompe circuito scuola e alcuni convettori con radiatori tubolari in acciaio con valvole termostatiche (biblioteca)
COD. 14	Primaria Dalmazia	via Dalmazia 13	gen-20	sostituzione caldaie condensazione (baltur genius) con altre sempre a condensazione (2 baltur Smile enrgy MK115) e installazione valvole termostatiche
COD. 15	Primaria Buozzi	via Buozzi 17	set-20	sostituzione caldaia con caldaia a condensazione di recupero (ygnis Modulonox220) con scambiatore
COD. 23	CentRho	piazza San Vittore 22	giu-18	nuovo impianto climatizzazione estiva sala 1° piano
COD. 24	Auditorium	via Meda 20	dic-20	nuova uta sala rossa
COD. 27	Campo Sportivo Sirtori	via Sirtori 34	in previsione entro avvio stagione termica 2021/22	GRUPPO TERMICO A BASAMENTO A CONDENSAZIONE PREMISCELATO BALTUR SMILE ENERGY TK115
COD. 30	Centro Chiesa	Piazza Chiesa 20	set-20	sostituzione caldaia murale a condensazione (germinox) con analoga Baxi Luna DuoTec MP+1.50
COD. 32	Servizi sociali via De Amicis	via De Amicis 10	set-20	installazione teste termostatiche radiatori

Codice Edificio	Nome edificio	Indirizzo	data	sostituzione apparecchi illuminanti a fluorescenza con apparecchi LED
COD. 07	Materna Deledda	via Deledda 8	in corso	intera scuola - non sono previsti sistemi di regolazione automatica delle accensioni o dell'intensità luminosa
COD. 09	Primaria Castellazzo	via Castellazzo 1	lug-05	palestra - non sono presenti sistemi di regolazione automatica delle accensioni o dell'intensità luminosa
COD. 10	Primaria Chiminello	via Chiminello 2	2019	intera scuola - non sono presenti sistemi di regolazione automatica delle accensioni o dell'intensità luminosa
COD. 11	Primaria Mazzo	via Mazzo 19	2019	intera scuola - non sono presenti sistemi di regolazione automatica delle accensioni o dell'intensità luminosa
COD. 12	Primaria Giulio Cesare / Centro Lucernate	via Verbania 1	2017 2018	Sostituzione parziale di 102 plafoniere Sostituzione lampade palestra - non sono presenti sistemi di regolazione automatica delle accensioni o dell'intensità luminosa
COD. 13	Primaria Sartirana	via Sartirana 3	2020	intera scuola - non sono presenti sistemi di regolazione automatica delle accensioni o dell'intensità luminosa
COD. 15	Primaria Buozzi	via Buozzi 17	2019	intera scuola - non sono presenti sistemi di regolazione automatica delle accensioni o dell'intensità luminosa
COD. 18	Secondaria di primo grado Di Giacomo	via Salvatore Di Giacomo 8	2019	palestra - non sono presenti sistemi di regolazione automatica delle accensioni o dell'intensità luminosa
COD. 20	Stabili via Buon Gesù	via Buon Gesù 19-21, via Vill	2019	palestra e spogliatoi - sensori di presenza negli spogliatoi
COD. 29	Campo sportivo Pirandello	via Pirandello 5	2020	campo da calcio